

Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ СОШ им.С.А.Карданова с.п. Терекское заключен с ООО «Элит-Строй» 18 апреля 2022 года на сумму 58152110,00 рублей. Здание МКОУ СОШ им.С.А.Карданова с.п. Терекское 1967 года постройки, проектная мощность здания – 300 чел. Перечислен аванс в размере 12913894,73 руб. (30%). Процент выполнения ремонтных работ составляет 33%. Сроки завершения работ по контракту 01.08.2023г., планируемая дата завершения ремонтных работ до 01.08.2023г. Контракты на обновление материально-технической базы не заключены. По состоянию на 20.10.2022 года в МКОУ СОШ им.С.А.Карданова с.п.Терекское проводятся следующие работы в рамках капитального ремонта:

- электромонтажные работы;
- демонтаж деревянных полов;
- декоративная штукатурка фасада;
- внутренние отделочные работы (шпатлевка).









